

空港绿地新城五期项目进度（4月7日）

1 号楼 (15F)

室内砌体完成，窗框安装完成，外保温及外粉完成75%，内粉完成70%。



2 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成95%，吊顶完成，铝扣板完成，墙地砖完成，一遍腻子完成20%，玻璃安装完成。



3 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成95%，吊顶完成，墙地砖完成，铝扣板完成，二遍腻子完成70%。



4 号楼 (8+1F)

外墙保温、真石漆完成，一体板完成95%，吊顶完成，墙地砖完成，二遍腻子50%，铝扣板完成，玻璃完成。



5 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成95%，玻璃完成，吊顶完成，墙地砖完成，腻子及涂料完成40%，铝扣板完成，淋雨隔断安装完成60%。



6 号楼 (15F)

砌体完成，构造柱完成，内粉完成，室内防水完成，外保温完成30%，地暖完成，精装墙面找平完成80%。



7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成95%，吊顶完成，墙地砖完成，腻子完成，铝扣板完成。



8 号楼 (8+1F)

吊顶完成，墙地砖完成，墙面找平完成，二遍腻子完成，铝扣板完成，一体板完成85%，淋浴隔断完成60%，外保温、真石漆完成，玻璃完成。



9 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成75%，吊顶完成，墙地砖完成，墙面找平完成，二遍腻子完成，内墙涂料完成50%铝扣板完成。



10 号楼 (8+1F)

外保温完成98%，真石漆完成70%，玻璃完成，吊顶龙骨完成，地面找平完成，墙地砖完成70%。



11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，真石漆完成，一体板完成35%，玻璃安装完成，吊顶龙骨完成，墙面找平完成，墙地砖完成70%。



12 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成，墙地砖完成90%，墙面找平完成，外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成80%。



13 号楼 (16F)

内粉完成, 栏杆完成55%, 外保温完成25%,
窗框完成, 屋面瓦完成。



14 号楼 (15F)

砌体完成, 二次配管完成, 内粉完成,
栏杆完成55%, 窗框完成, 外保温完成20%。



15 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成, 墙地砖完成85%, 外保温
完成, 真石漆完成, 一体板完成70%,
玻璃完成。



16 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成，包管完成，墙地砖完成90%，外保温完成，真石漆完成，玻璃完成，一体板完成55%。



17 号楼 (8+1F)

外保温完成98%，真石漆完成40%，玻璃完成，吊顶龙骨完成30%，墙面找平完成60%，包管道完成。



18 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成，地暖完成20%，窗框完成80%，吊篮安装完成40%。



19 号楼 (8+1F)

外保温完成95%，真石漆完成70%，玻璃完成，墙地砖完成80%，墙面找平完成。



20 号楼 (17F)

砌体完成，构造柱完成，二次配管完成，内粉完成，窗框完成，外保温完成30%。



21 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成，栏杆安装完成50%，窗框完成30%。



22 号楼 (17F)

砌体完成, 构造柱完成, 屋面施工完成, 内粉完成70%, 吊篮安装完成, 外保温开始施工。



23 号楼 (16F)

砌体完成, 构造柱完成, 屋面施工完成, 二次配管完成, 内粉完成80%。



车库、室外

车库主体结构完成, 机电消防完成45%, 车库顶板防水施工完成65%, 保护层浇筑完成65%, 回填土完成50%, 小市政完成45%, 景观完成35%。

