

# 空港绿地新城六期项目进度（10月24日）

## 1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，宝瓶柱完成50%，玻璃安装完成40%，一体板完成98%，公区装修完成，室外管网、天然气中压完成，消防环路硬化完成，乔木完成，门厅入口铺装施工中。



## 4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成20%，宝瓶柱完成50%，一体板完成97%，公区装修完成，室外管网、天然气中压完成，消防环路硬化完成，乔木完成。



## 8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成78%，宝瓶柱完成50%，玻璃安装完成15%，公区装修完成，室外管网完成，天然气中压完成，消防路基完成90%，乔木完成。



## 14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成，一体板石材完成90%，室内预交付维修，油烟机到场安装。



## 17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成98%，一体板完成50%，室内及公区墙地砖完成，户内吊顶、涂料完成，窗台石完成，淋浴隔断完成，户内门安装完成97%，木地板安装完成。



## 18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成，一体板完成40%，室内预交付维修，油烟机到场安装。



## 19 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，  
一体板完成98%，室内预交付维修。



## 20 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，  
一体板完成68%，室内预交付维修。



## 21 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安  
装完成98%，一体板钢架完成80%，室内吊  
顶、腻子完成，室内及公区墙地砖完成，  
二遍腻子修补打磨完成，淋浴隔断完成  
70%，一层大堂贴砖及吊顶完成，橱柜、  
户内门材料分料完成，木地板材料到场。



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成98%，二批次景观路硬化完成95%，石材铺装施工中，东入口台阶铺装完成、水景墙装饰构件安装中，西口水景石材安装施工中，绿化堆坡塑形施工完成，苗木种植完成93%。



## 地下

地库墙柱二遍腻子完成98%，涂料完成98%，顶棚涂料完成，地坪完成98%，划线完成85%，机电桥架安装完成98%，热力完成98%，消防通风管安装完成97%，消防水安装完成97%。

