

1 号楼（15F）

主体封顶、砌体开始施工



2 号楼（8+1F）

砌体完成95%



3 号楼（8+1F）

砌体完成90%



4 号楼（8+1F）

砌体施工完成，粉刷及屋面施工



5 号楼（8+1F）

粉刷完成、精地暖完成盘管完成70%



6 号楼（15F）

砌体完成70%



7 号楼 (8+1F)

粉刷完成、室内防水施工



8 号楼 (8+1F)

精装进场开始施工



9 号楼 (8+1F)

粉刷及室内防水完成、地暖开始盘管



13 号楼（16F）

砌体完成70%



14 号楼（15F）

砌体完成70%



15 号楼（8+1F）

砌体施工完成、二次配管开始



16 号楼 (8+1F)

室内砌体完成， 粉刷完成30%。



17 号楼 (8+1F)

室内砌体完成80%。



18 号楼 (15F)

主体结构封顶， 施工电梯安装



19 号楼（8+1F）

主体结构封顶、砌体完成70%。



20 号楼（17F）

主体结构封顶。砌体开始施工



21 号楼（15F）

主体结构封顶。施工电梯安装



22 号楼（17F）

主体结构封顶，二次反坎完成20%。



23 号楼（16F）

主体结构封顶，施工电梯安装



地下车库:

主体结构完成85%

