


1 号楼 (16F)

主体结构封顶。外立面完成100%，室内砌体完成，精装修完成95%。



主体结构封顶。外立面完成100%，室内砌体完成，精装修完成98%。



2 号楼 (16F)

3#楼 (17F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，精装修完成 95%。



4#楼 (6F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。



5#楼 (17F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成 100%，精装修完成 90%。



6#楼 (6F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。



7#楼 (17F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，精装修完成 93%。



8#楼 (6F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。



9#楼 (17F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。



10#楼 (14F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，精装修完成 93%。




11#楼(6F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。



12#楼(6F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。



室外:

土方回填完成，室外景观完成85%。管网完成99%，围墙及栏杆完成99%。



地下:

地下室安装完成95%，消防完成90%，人防工程完成100%

