

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成40%，窗框开始安装



2 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成95%，
抹灰完成95%，窗框栏杆安装完成，
外墙保温开始施工



3 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成92%，
抹灰完成92%，窗框栏杆安装完成，
外墙保温完成20%



4 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成92%，
抹灰完成92%，窗框栏杆安装完成，
外保温完成20%



5 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成92%，
抹灰完成92%，窗框、栏杆安装完成，
外墙保温完成10%



6 号楼（15F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成，窗框安装完成，
外墙保温完成55%



7 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，外墙保温完成90%，
外墙涂料完成70%，室内砌体完成，
窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，
精装施工完成65%



8 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，外墙保温完成90%，
外墙涂料完成70%，室内砌体完成，
窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，
精装完成65%



9 号楼 (17F)

主体结构施工封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成60%，窗框安装完成



10 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成45%，屋面防水完成，保护层完成



11 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，外墙保温完成90%，外墙涂料完成70%，室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成



12 号楼 (17F)

主体结构施工封顶，室内砌体完成，内墙抹灰完成60%，窗框安装完成



13 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，外墙保温完成70%，
室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰
完成，地暖完成，精装修完成35%



14 号楼 (18F)

主体结构施工封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成90%，窗框安装完成，
外墙保温完成75%，外墙涂料开始，
室内给水完成



15 号楼 (18F)

主体结构施工封顶，室内砌体完成，
窗框安装完成，内墙抹灰完成50%



16 号楼（17F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成90%，窗框安装完成，
外墙保温完成75%，外墙涂料完成15%



室外

土方回填完成20%，围墙完成45%，
小市政、景观单位进场



地下

车库主体完成，砌体完成80%，
抹灰完成30%，安装完成67%，
装饰完成35%

