

## 1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成，  
内墙抹灰完成40%，窗框开始安装



## 2 号楼（6F）

室内砌体完成95%，抹灰完成95%，  
首层地坪钢筋绑扎，窗框、栏杆安装完  
成，外墙保温开始施工



## 3 号楼（6F）

室内砌体完成92%，抹灰完成92%，  
窗框栏杆安装完成，首层地坪钢筋绑扎，  
外墙保温完成25%





## 4 号楼（6F）

---

室内砌体完成92%，抹灰完成92%，  
窗框栏杆安装完成，首层地坪浇筑  
完成，外保温完成30%

---



## 5 号楼（6F）

---

室内砌体完成92%，抹灰完成92%，  
窗框、栏杆安装完成，首层地坪浇筑  
完成，外墙保温完成70%

---



## 6 号楼（15F）

---

室内砌体完成，内墙抹灰完成，窗框  
安装完成，外墙保温完成60%，新风系  
统安装，电梯安装、卫生间防水完成，  
给水完成50%

---



## 7 号楼（8+1F）

外墙保温完成92%，外墙涂料完成85%，  
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃  
安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，  
精装施工完成73%



## 8 号楼（8+1F）

外墙保温完成92%，外墙涂料完成85%，  
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃  
开始安装，内墙抹灰完成，地暖完成，  
精装完成75%



## 9 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成90%，  
窗框安装完成，吊篮安装完成，电  
梯安装





## 13 号楼（8+1F）

外墙保温完成80%，外墙涂料完成50%，  
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃安  
装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精  
装修完成48%



## 14 号楼（18F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，  
窗框安装完成，外墙保温完成75%，  
外墙涂料完成40%，室内给水完成，  
地暖完成



## 15 号楼（18F）

室内砌体完成，窗框安装完成，内墙  
抹灰完成95%，给水完成50%



## 16 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，窗框安装完成，外墙保温完成75%，外墙涂料完成35%，室内给水完成，地暖完成30%，新风系统安装完成，精装完成12%



## 室外

土方回填完成30%，围墙完成58%，小市政完成5%，景观单位做景观围墙



## 地下

地库主体完成，砌体完成85%，抹灰完成65%，安装完成70%，装饰完成65%，地坪施工完成10%

