

1 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成



2 号楼（8+1F）

外墙保温完成96%，涂料完成72%，
室内精装修完成40%



3 号楼（15F）

外立面保温完成90%，外墙涂料完成
23%，精装修施工10%



4 号楼 (6F)

室内砌体完成, 抹灰完成



5 号楼 (8+1F)

外墙保温完成96%, 外墙涂料完成72%,
室内精装完成41%



6 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 外墙涂料完成73%,
室内精装完成38%



7 号楼（16F）

外墙保温完成92%，外墙涂料施工53%，
室内精装修完成20%



8 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成32%



9 号楼（8+1F）

外墙保温完成96%，外墙涂料完成72%，
室内精装完成25%



10 号楼 (8+1F)

外墙保温完成96%，涂料完成49%，
精装完成25%



11 号楼 (16F)

室内二次结构、抹灰完成，外墙
保温完成50%，室内给水完成60%



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成96%，涂料完成66%，
室内地辐热施工完成



13 号楼 (8+1F)

外立面保温完成98%，涂料完成50%，
室内地辐热施工完成



14 号楼 (15F)

室内砌体抹灰完成，室内地辐热盘管
完成，保护层浇筑完成



15 号楼 (8+1F)

外立面保温完成98%，涂料完成60%，
室内地辐热施工完成



16 号楼（8+1F）

外立面保温完成55%，室内地辐热完成



17 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，室内给水完成



18 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，室内地辐热
盘管完成30%



19 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，外保温完成60%，
室内精装完成5%



20 号楼（15F）

室内砌体抹灰完成，外墙保温完成60%，
室内地辐热盘管完成，东单元地辐热保
护层浇筑完成



21 号楼（15F）

室内砌体抹灰完成，西单元地辐热施工
完成，东单元地辐热盘管完成30%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成95%
室外回填土完成15%



地下

地库主体结构封顶, 砌体及抹灰施工完成, 一遍腻子完成30%, 桥架安装45%, 消防风管安装5%

