

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成40%，窗框开始安装



2 号楼（6F）

室内砌体完成98%，抹灰完成95%，窗框
栏杆完成，室内给水完成，外墙保温完
成70%



3 号楼（6F）

室内砌体完成95%，抹灰完成92%，
窗框、栏杆安装完成，室内给水完成
外墙保温完成30%



4 号楼（6F）

室内砌体完成98%，抹灰完成92%，
窗框、栏杆安装完成，室内给水完成外
保温完成80%



5 号楼（6F）

室内砌体完成98%，抹灰完成92%，
窗框、栏杆安装完成，室内给水完成，
外墙保温完成95%



6 号楼（15F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成，窗框
安装完成，外墙保温完成70%，新风系
统安装，电梯安装完成，卫生间防水完
成，给水完成，地暖盘管完成20%



10 号楼 (8+1F)

室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成62%，外墙保温完成70%，外墙涂料完成35%



11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成95%，外墙涂料完成82%，室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成42%



12 号楼 (17F)

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，窗框安装完成，给水完成90%，吊篮安装



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成90%，外墙涂料完成70%，
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃
安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，
精装修完成52%



14 号楼 (18F)

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，
窗框安装完成，外墙保温完成75%，
外墙涂料完成50%，室内给水完成，
地暖完成，精装完成5%



15 号楼 (18F)

室内砌体完成，窗框安装完成，内墙
抹灰完成，给水完成90%



16 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成，窗框安装完成，外墙保温完成80%，外墙涂料完成50%，室内给水完成，地暖完成80%，新风系统安装完成，精装完成12%



室外

土方回填完成60%，围墙完成65%，小市政完成20%、景观单位做景观围墙、种树



地下

车库主体完成，砌体完成90%，抹灰完成80%，安装完成75%，装饰完成80%，地坪施工完成60%

