

### 1 号楼（15F）

---

主体结构封顶，室内砌体完成，  
内墙抹灰完成40%，窗框安装完成30%，  
塔吊拆除

---



### 2 号楼（6F）

---

室内砌体完成99%，抹灰完成95%，窗  
框、栏杆完成，室内给水完成，外墙  
保温完成80%

---



### 3 号楼（6F）

---

室内砌体完成96%，抹灰完成92%，  
窗框、栏杆安装完成，室内给水完成，  
外墙保温完成30%

---





## 4 号楼（6F）

---

室内砌体完成，抹灰完成92%，  
窗框、栏杆安装完成，室内给水完成，  
外保温完成95%，外墙涂料完成10%

---



## 5 号楼（6F）

---

室内砌体完成98%，抹灰完成92%，  
窗框、栏杆安装完成，室内给水完成，  
外墙保温完成96%，涂料完成20%

---



## 6 号楼（15F）

---

内墙抹灰完成，窗框安装完成，外墙  
保温完成75%，外墙涂料完成40%，新风系  
统安装，电梯安装完成，地暖盘管完成  
50%

---



## 7 号楼 (8+1F)

---

外墙保温完成95%，外墙涂料完成90%，  
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃  
安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，  
精装施工完成76%

---



## 8 号楼 (8+1F)

---

外墙保温完成96%，外墙涂料完成90%，  
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃  
安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，  
精装完成82%

---



## 9 号楼 (17F)

---

室内砌体完成，内墙抹灰完成，  
窗框安装完成，外保温完成10%，电  
梯安装完成，给水完成90%

---



## 10 号楼 (8+1F)

室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成63%，外墙保温完成80%，外墙涂料完成40%



## 11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成95%，外墙涂料完成83%，室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成45%



## 12 号楼 (17F)

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，窗框安装完成，给水完成90%，卫生间防水施工完成50%，保温完成15%



## 13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成95%，外墙涂料完成75%，  
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃  
安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，  
精装修完成53%



## 14 号楼 (18F)

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，  
窗框安装完成，外墙保温完成78%，  
外墙涂料完成52%，室内给水完成，  
地暖完成，精装完成8%



## 15 号楼 (18F)

室内砌体完成，窗框安装完成，内墙  
抹灰完成，给水完成95%，室内回填



## 16 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成，窗框安装完成，外墙保温完成80%，外墙涂料完成55%，室内给水完成，地暖完成80%，新风系统安装完成，精装完成12%



## 室外

土方回填完成63%，围墙完成70%，小市政完成30%、景观单位做景观围墙、种树



## 地下

地库主体完成，砌体完成90%，抹灰完成90%，安装完成75%，装饰完成85%，地坪施工完成65%

