

1 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成，窗框到场



2 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成75%，
室内精装修完成46%



3 号楼（15F）

外立面保温完成94%，外墙涂料完成
45%，精装修完成17%



4 号楼 (6F)

室内砌体完成, 抹灰完成, 窗框
安装40%



5 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%, 外墙涂料完成73%,
室内精装完成47%



6 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 外墙涂料完成85%,
室内精装完成55%



7 号楼（16F）

外墙保温完成96%，外墙涂料完成65%，
室内精装修完成32%



8 号楼（6F）

室内砌体完成，抹灰完成70%，窗框
到场



9 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，外墙涂料完成75%，
室内精装完成32%



10 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成60%，
精装完成32%



11 号楼 (16F)

室内地辅热盘管90%，外墙保温完
成60%，涂料施工10%



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成70%，
精装修包电梯门套60%



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成60%，
精装进场，包电梯门套完成



14 号楼 (15F)

室内砌体、抹灰完成，外墙保温完成40%，
室内精装修施工3%



15 号楼 (8+1F)

外立面保温完成97%，涂料完成70%，
室内精装包电梯门套30%



16 号楼（8+1F）

外立面保温完成90%，精装修包电梯
门套完成



17 号楼（16F）

室内二构及抹灰完成，地辅热盘管
完成20%



18 号楼（16F）

室内砌体、抹灰完成，室内地辐热
保护层浇筑完成，精装进场



19 号楼（16F）

窗框安装完成，外保温完成70%，涂料施工10%，室内精装修完成20%



20 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成80%，外墙涂料施工10%，室内精装进场



21 号楼（15F）

室内砌体、抹灰完成，西单元地辐热保护层浇筑完成，东单元地辐热保护层浇筑30%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成95%，室外回填土完成50%，小市政施工10%



地下

地库二构及抹灰施工完成，一遍腻子完成70%，顶棚涂料完成45%，地坪浇筑完成15%；桥架安装50%，消防风管安装9%

