

### 1 号楼（6F）

窗框安装完成40%，外墙保温完成10%



### 2 号楼（8+1F）

外墙保温完成98%，涂料完成76%，  
室内精装修完成47%



### 3 号楼（15F）

外立面保温完成95%，外墙涂料完成  
50%，精装修完成20%





## 4 号楼（6F）

窗框安装完成70%



## 5 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成75%，  
室内精装完成50%



## 6 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成90%，  
室内精装完成60%



## 7 号楼（16F）

---

外墙保温完成96%，外墙涂料完成75%，  
室内精装修完成35%

---



## 8 号楼（6F）

---

室内砌体完成，抹灰完成80%，窗框  
安装20%

---



## 9 号楼（8+1F）

---

外墙保温完成97%，外墙涂料完成75%，  
室内精装完成35%

---



## 10 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，涂料完成70%，精装完成35%



## 11 号楼 (16F)

室内地辐热保护层浇筑80%，外墙保温完成65%，涂料施工10%



## 12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成70%，精装修包电梯门套完成



## 13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成62%  
精装包电梯门套完成



## 14 号楼 (15F)

室内砌体、抹灰完成，外墙保温完成45%  
室内精装修施工10%



## 15 号楼 (8+1F)

外立面保温完成97%，涂料完成70%  
室内精装包电梯门套完成



## 16 号楼（8+1F）

外立面保温完成91%，精装修包电梯门套完成



## 17 号楼（16F）

室内地辐热保护层浇筑30%



## 18 号楼（16F）

室内精装完成5%



## 19 号楼（16F）

窗框安装完成，外保温完成75%，涂料施工12%，室内精装修完成30%



## 20 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成83%，外墙涂料施工12%，室内精装修完成5%



## 21 号楼（15F）

室内砌体、抹灰完成，地辐热保护层浇筑完成



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成95%，室外回填土完成50%，小市政施工30%



## 地下

地库二构及抹灰施工完成，一遍腻子完成80%，顶棚涂料完成60%，地坪浇筑完成20%；桥架安装55%，消防风管安装10%

