

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成15%



2 号楼（8+1F）

外墙保温完成98%，涂料完成90%，
室内精装修完成50%



3 号楼（15F）

外立面保温完成96%，外墙涂料完成
60%，精装修完成25%



4 号楼 (6F)

窗框安装完成90%，保温完成10%



5 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成90%，
室内精装完成55%



6 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成95%，
室内精装完成61%



10 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，涂料完成85%，精装完成40%



11 号楼 (16F)

外墙保温完成75%，涂料施工15%



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成70%，精装修包电梯门套完成



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成70%，
精装包电梯门套完成



14 号楼 (15F)

室内砌体、抹灰完成，外墙保温完成48%，
室内精装修施工15%



15 号楼 (8+1F)

外立面保温完成97%，涂料完成70%，
室内精装包电梯门套完成



16 号楼 (8+1F)

外立面保温完成93%，外墙涂料完成15%
精装修包电梯门套完成



17 号楼 (16F)

室内地辐热保护层浇筑完成



18 号楼 (16F)

室内精装完成10%



19 号楼（16F）

外保温完成80%，涂料完成15%，室内精装修完成32%



20 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成88%，
外墙涂料完成15%，室内精装完成10%



21 号楼（15F）

室内砌体、抹灰完成，地辐热保护层
浇筑完成



室外

车库顶板防水及保护层施工完成95%
室外回填土完成50% 小市政施工40%
景观完成15%



地下

地库二构及抹灰施工完成, 一遍腻子
完成85%, 顶棚涂料完成70%, 地坪浇
筑完成40%, 桥架安装60%, 消防风管
安装12%

