

11 25

1 号楼（15F）

室内砌体完成,窗框安装5%



2 号楼（8+1F）

外保温完成65%，真石漆完成22%



3 号楼（8+1F）

内粉完成,屋面防水完成,外保温完成35%，真石漆完成25%



4 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成, 外粉完成60%,
外墙保温完成60%



5 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成, 墙地砖完成25%,
外保温完成60%, 真石漆完成25%



6 号楼 (15F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完
成95%, 内粉完成25%



7 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成，吊顶龙骨完成，
外保温65%，真石漆完成25%



8 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成，墙地砖完成55%。
外保温完成75%，真石漆完成25%



9 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成，墙地砖完成55%，
外保温完成45%



10 号楼 (8+1F)

粉刷完成，屋面完成90%，室内防水施工完成，地暖保护层完成



11 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成，地暖保护层完成，移交精装单位进行湿作业



12 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成，外粉完成30%，外保温完成35%、真石漆完成25%
吊顶龙骨完成55%



16 号楼 (8+1F)

精装龙骨吊顶完成43%，屋面防水完成，
防水保护层施工



17 号楼 (8+1F)

构造柱完成，内粉完成，配管完成



18 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成50%



19 号楼 (8+1F)

粉刷完成, 室内防水完成, 地暖盘管完成



20 号楼 (17F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管85%



21 号楼 (15F)

砌体完成85%



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成85%，找坡完成55%



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成85%



地下车库

主体结构完成，材料清理，防水施工完成5%，保护层浇筑跟进

