

### 1 号楼（6F）

---

窗框安装完成90%，外墙保温完成40%

---



### 2 号楼（8+1F）

---

外墙保温完成，涂料完成98%，室内精装修完成60%

---



### 3 号楼（15F）

---

外立面保温完成98%，外墙涂料完成80%，精装修完成28%

---





## 4 号楼 (6F)

窗框安装完成90%，保温完成15%



## 5 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成98%，  
室内精装完成65%



## 6 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成98%，  
室内精装完成66%



## 7 号楼（16F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成87%，  
室内精装修完成50%



## 8 号楼（6F）

室内砌体、抹灰完成，窗框安装85%



## 9 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成90%，  
室内精装完成45%



## 10 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 涂料完成98%, 精装完成50%



## 11 号楼 (16F)

外墙保温完成85%, 涂料施工40%



## 12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%, 涂料完成75%,  
精装修包电梯门套完成



## 13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成71%  
精装包电梯门套完成



## 14 号楼 (15F)

外墙保温完成55%，室内精装修完成18%



## 15 号楼 (8+1F)

外立面保温完成97%，涂料完成71%  
室内精装包电梯门套完成



## 16 号楼 (8+1F)

外立面保温完成95%，外墙涂料完成40%  
精装修包电梯门套完成



## 17 号楼 (16F)

窗框安装完成15%，外墙保温完成10%



## 18 号楼 (16F)

室内精装完成15%



## 19 号楼 (16F)

外保温完成85%，涂料完成30%，室内精装修完成36%



## 20 号楼 (15F)

外墙保温完成90%，外墙涂料完成40%，室内精装修完成15%



## 21 号楼 (15F)

室内砌体、抹灰完成，地辐热保护层浇筑完成



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成97%  
室外回填土完成80% 小市政施工45%  
景观完成30%



## 地下

地库二构及抹灰施工完成, 一遍腻子  
完成90%, 顶棚涂料完成80%, 地坪浇  
筑完成80%, 桥架安装63%, 消防风管  
安装20%

