

空港绿地新城五期项目进度（12月23日）

1 号楼（15F）

室内砌体完成，窗框安装完成，玻璃排产中



2 号楼（8+1F）

外保温完成90%，真石漆完成80%



3 号楼（8+1F）

屋面防水完成，外保温完成70%，真石漆完成50%



4 号楼 (8+1F)

外墙保温完成90%，真石漆完成55%



5 号楼 (8+1F)

吊顶完成, 墙地砖完成80%, 外保温完成95%,
真石漆完成85%



6 号楼 (15F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完
成, 内粉完成50%



7 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成，精装完成50%，外立面完成60%



8 号楼 (8+1F)

精装完成68%，外立面完成90%



9 号楼 (8+1F)

精装完成80%，外立面完成60%



10 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成，地暖保护层完成，吊顶龙骨完成



11 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成，吊顶龙骨完成，外立面完成50%



12 号楼 (8+1F)

精装完成50%，外立面完成80%



13 号楼 (16F)

砌体完成, 二次配管完成97%, 屋面防水
二遍完成, 内粉完成15%



14 号楼 (15F)

砌体完成, 二次配管完成95%, 屋面防水
二遍完成, 内粉完成40%



15 号楼 (8+1F)

精装完成40%, 外立面完成80%



16 号楼 (8+1F)

精装完成60%，外立面完成50%



17 号楼 (8+1F)

构造柱完成，内粉完成，配管完成，
地暖盘管完成



18 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成65%



19 号楼 (8+1F)

粉刷完成, 室内防水完成, 地暖盘管完成



20 号楼 (17F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完成



21 号楼 (15F)

砌体完成, 内粉完成10%



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成20%



地下车库

主体结构完成，材料清理，防水施工完成60%，保护层浇筑完成40%，回填土完成45%

