

空港绿地新城六期项目进度（12月23日）

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成60%，
涂料完成15%



2 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板
完成70%，室内精装修完成73%



3 号楼（15F）

外立面保温完成98%，外墙涂料完成
95%，一体板完成50%，精装修完成44%



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成50%



5 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成90%，
室内精装完成73%



6 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成90%，
室内精装完成73%



7 号楼（16F）

外墙保温完成，外墙涂料完成95%，
一体板完成48%，室内精装修完成71%



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成48%，涂
料完成10%



9 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成90%，
室内精装完成72%



10 号楼 (8+1F)

外墙保温、涂料完成，一体板完成90%，
室内精装完成72%



11 号楼 (16F)

外墙保温完成98%，涂料完成92%，一
体板完成35%，室内精装完成45%



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成75%，室
内公区吊顶完成40%，户内倒运材料



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成80%，
室内墙面找平完成70%，厨卫包管完成
公区吊顶完成70%



14 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成62%，室
内精装修完成26%，室内电梯安装完成



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成71%，
室内公区吊顶完成45%



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成80%，
室内墙面找平完成30%，厨卫包管完成



17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成30%，室内
电梯安装完成40%



18 号楼（16F）

室内精装完成23%，室内电梯安装完成40%



19 号楼（16F）

外保温完成98%，涂料完成55%，室内精装修完成41%



20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成55%，室内精装完成18%，电梯门套基层完成



21 号楼（15F）

外墙保温完成15%，室内电梯安装完成30%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成80%，小市政完成53%，
景观完成44%



地下

地库二遍腻子完成42%，顶棚涂料完成
95%，地坪浇筑完成，桥架安装68%，消
防通风管安装52%

