

# 空港绿地新城四期项目进度（1月13日）

## 1 号楼（15F）

内墙抹灰完成，窗框安装完成，  
防火门框安装完成，外保温抹灰完成40%，  
屋面瓦完成70%



## 2 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成90%，外墙  
保温完成，涂料完成，地暖完成，  
屋面瓦完成，一体板完成90%，公区  
装修完成90%



## 3 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成90%，外墙  
保温完成，外墙涂料完成，屋面瓦完  
成，地暖完成70%，一体板完成60%，公  
区装修完成60%



## 4 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成90%，外保温完成，外墙涂料完成，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成80%，公区装修完成80%



## 5 号楼（6F）

抹灰完成，外墙保温完成，涂料完成，玻璃安装完成90%，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成90%，公区装修完成90%



## 6 号楼（15F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成73%，新风系统安装完成，地暖完成，屋面瓦完成，精装修完成20%



## 7 号楼 (8+1F)

---

外墙保温完成, 外墙涂料完成,  
一体板完成, 固定玻璃窗扇安装完成  
精装施工完成85%, 屋面瓦完成, 橱  
柜安装, 宝瓶柱安装

---



## 8 号楼 (8+1F)

---

外墙保温完成, 外墙涂料完成,  
固定玻璃窗扇安装完成, 精装完成  
90%, 一体板完成, 屋面瓦完成, 宝  
瓶柱安装完成, 橱柜安装

---



## 9 号楼 (17F)

---

外保温完成89%, 外墙涂料完成60%,  
卫生间防水完成, 给水管完成,  
防火门框安装完成, 屋面瓦完成

---



## 10 号楼 (8+1F)

精装完成80%，外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱安装，橱柜安装



## 11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，精装完成90%，一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱安装完成，橱柜、木地板安装完成



## 12 号楼 (17F)

内墙抹灰完成97%，卫生间防水施工完成，给水管完成，地暖管完成，保温完成85%，涂料完成58%，屋面瓦完成



## 13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，精装修完成80%，一体板完成，屋面瓦完成，橱柜安装



## 14 号楼 (18F)

内墙抹灰完成，外墙保温完成，外墙涂料完成95%，精装完成30%，玻璃安装完成90%，电梯安装完成90%，屋面瓦完成



## 15 号楼 (18F)

给水完成，卫生间防水完成，地暖盘管完成，外保温完成40%，外墙涂料完成5%，电梯安装完成60%，屋面瓦完成



## 16 号楼（17F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成80%，  
地暖完成85%，新风系统安装完成，  
精装完成25%，玻璃安装完成80%，电  
梯安装完成，屋面瓦完成



## 室外

土方回填完成95%，围墙完成，小市  
政完成85%、景观铺装、种树完成70%



## 地下

砌体完成93%，抹灰完成95%，安装  
完成87%，装饰完成95%，固化地坪施  
工完成80%，设备房完成75%

