

空港绿地新城四期项目进度（2月20日）

1 号楼（15F）

内墙抹灰完成，窗框安装完成，防火门框安装完成，外保温抹灰完成40%，外保温开始施工，屋面瓦完成80%



2 号楼（6F）

玻璃安装完成95%，外墙保温完成，涂料完成，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成95%，公区装修完成95%，进户门安装完成50%



3 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成90%，外墙保温完成，外墙涂料完成，屋面瓦完成，地暖完成，一体板完成90%，公区装修完成80%



4 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成95%，外保温完成，外墙涂料完成，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成90%，公区装修完成90%，进户门安装完成50%



5 号楼（6F）

抹灰完成，外墙保温完成，涂料完成，玻璃安装完成90%，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成，公区装修完成95%，进户门安装完成50%



6 号楼（15F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成73%，地暖完成，屋面瓦完成，玻璃安装完成80%，精装修完成25%



7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成，
一体板完成，固定玻璃窗扇安装完成，
精装施工完成90%，屋面瓦完成，橱柜
安装，宝瓶柱安装，户内门安装完成
80%，空调安装完成



8 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成，
固定玻璃窗扇安装完成，精装完成90%，
一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱安
装完成，橱柜、户内门安装完成，空
调安装完成



9 号楼 (17F)

外保温完成89%，外墙涂料完成60%，
卫生间防水完成，给水管完成，
防火门框安装完成，屋面瓦完成



10 号楼 (8+1F)

精装完成80%，外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱安装，橱柜、户内门安装完成50%，空调安装完成



11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，精装完成90%，一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱安装完成，橱柜、木地板安装完成，空调安装完成



12 号楼 (17F)

内墙抹灰完成97%，卫生间防水施工完成，给水管完成，地暖保护层开始浇筑，保温完成85%，涂料完成58%，屋面瓦完成



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 外墙涂料完成, 固定玻璃窗扇安装完成, 精装修完成80%, 一体板完成, 屋面瓦完成, 橱柜、户内门安装完成50%, 空调安装完成



14 号楼 (18F)

内墙抹灰完成, 外墙保温完成, 外墙涂料完成95%, 精装完成30%, 玻璃安装完成90%, 电梯安装完成90%, 屋面瓦完成



15 号楼 (18F)

给水完成, 卫生间防水完成, 地暖盘管完成, 外保温完成40%, 外墙涂料完成5%, 电梯安装完成80%, 屋面瓦完成



16 号楼（17F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成80%，
地暖完成85%，新风系统安装完成，
精装完成25%，玻璃安装完成80%，电
梯安装完成，屋面瓦完成



室外

土方回填完成93%，围墙完成，小市
政完成83%、景观铺装、种树完成70%



地下

砌体完成93%，抹灰完成95%，安装
完成88%，装饰完成95%，固化地坪
施工完成82%，设备房完成77%

