

# 空港绿地新城五期项目进度（2月24日）

## 1 号楼（15F）

室内砌体完成，窗框安装完成，外保温完成52%，玻璃排产中



## 2 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，精装完成70%，玻璃安装完成，一体板完成65%



## 3 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成62%，精装完成12%



## 4 号楼 (8+1F)

---

外墙保温真石漆完成, 精装完成52%,  
玻璃安装完成, 一体板完成53%

---



## 5 号楼 (8+1F)

---

精装完成85%, 外保温完成, 真石漆  
完成, 一体板完成62%

---



## 6 号楼 (15F)

---

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完  
成, 内粉完成85%, 栏杆完成

---



## 7 号楼 (8+1F)

---

精装完成85%，外立面完成90%，玻璃安  
装完成，一体板完成42%

---



## 8 号楼 (8+1F)

---

精装完成95%，外立面完成，玻璃  
安装完成，一体板完成45%

---



## 9 号楼 (8+1F)

---

精装完成85%，外立面完成90%

---



## 10 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成，吊顶龙骨完成，  
墙面找平开始，外立面完成32%



## 11 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成，吊顶完成，外  
立面完成82%，玻璃安装完成



## 12 号楼 (8+1F)

精装完成78%，外立面完成85%，玻璃安  
装完成，一体板完成32%





## 16 号楼 (8+1F)

精装完成72%，外立面完成72%，栏杆  
安装完成



## 17 号楼 (8+1F)

外保温完成10%，地暖完成。  
地暖保护层浇筑完成



## 18 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成85%，户内水管  
完成10%



## 19 号楼（8+1F）

外保温完成10%，玻璃安装完成，  
户内精装完成10%



## 20 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，二次配管完成，  
栏杆安装完成，内粉完成5%



## 21 号楼（15F）

砌体完成，内粉完成25%，栏杆安装完成45%



## 22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，  
内粉完成12%



## 23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成  
二次配管完成20%



## 车库、室外

车库主体结构完成，防水施工完成65%，  
保护层浇筑完成60%，回填土完成45%，  
小市政完成40%，景观完成20%

