

空港绿地新城六期项目进度（2月24日）

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成85%，涂料完成50%



2 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成88%，户内门完成60%，橱柜浴室柜完成95%



3 号楼（15F）

外立面保温、涂料完成96%，一体板完成85%，西单元贴砖完成80%，腻子完成90%



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成75%，
涂料完成30%



5 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成，
室内涂料、橱柜浴室柜、木地板完成



6号楼（8+1F）

外墙保温、涂料、一体板完成，室内
涂料、橱柜、浴室柜完成



7 号楼（16F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成86%，
室内精装墙地砖、腻子完成，吊顶扣
板完成20%



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成62%，涂
料完成20%



9 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料、一体板完成，
室内涂料、橱柜、浴室柜完成，铝扣
板完成



10 号楼 (8+1F)

外墙保温、涂料、一体板完成，
室内涂料、铝扣板完成



11 号楼 (16F)

外墙保温完成98%，涂料完成95%，一
体板完成81%，室内墙地砖完成，腻子
完成80%



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成75%，室
内公区吊顶完成，墙面粉刷石膏完成



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成85%，玻璃
安装完成20%，室内贴砖完成40%



14 号楼 (15F)

外墙保温完成66%，室内精装吊顶完成，
墙面腻子完成



15 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成73%，
室内墙面粉刷、石膏找平完成



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成80%，
玻璃安装完成15%，室内贴砖完成15%



17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成40%，室内
电梯安装完成



18 号楼（16F）

窗框安装完成，室内精装吊顶完成，
墙面腻子完成65%，贴砖完成10%



19 号楼（16F）

外保温完成98%，涂料完成75%，室内精装修完成48%



20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成78%，
室内精装完成20%，电梯调试完成



21 号楼（15F）

窗框安装完成40%，外墙保温完成22%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成80%，小市政完成62%，
景观完成49%



地下

车库二遍腻子完成60%，顶棚涂料完成
95%，水泥固化地坪完成31%，桥架安
装73%，消防通风管安装61%

