

4 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，吊顶完成60%，
墙地砖完成40%，墙面找平完成50%，
玻璃安装完成，一体板完成56%



5 号楼（8+1F）

吊顶完成90%，墙地砖完成80%，墙面找
平完成80%，外保温完成，真石漆完成，
一体板完成63%



6 号楼（15F）

砌体完成，构造柱完成，内粉完成，
地暖盘管完成2%



7 号楼 (8+1F)

吊顶完成90%，墙地砖完成85%，墙面找平完成90%，外墙保温完成，真石漆完成90%，玻璃安装完成，一体板完成43%



8 号楼 (8+1F)

吊顶完成，墙地砖完成90%，墙面找平完成，外保温、真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成46%



9 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成95%，一体板完成60%，玻璃完成80%，吊顶完成99%，墙地砖完成99%，找平完成，腻子完成11%



10 号楼 (8+1F)

外保温完成45%，真石漆完成10%，
玻璃完成90%，室内防水施工完成，
吊顶龙骨完成



11 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成，吊顶龙骨完成，
外墙保温完成90%，真石漆完成80%，
玻璃安装完成



12 号楼 (8+1F)

吊顶完成70%，墙地砖完成75%，墙面找
平完成80%，外保温完成95%，真石漆完成90%，
玻璃安装完成，一体板完成33%



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成，屋面防水
二遍完成，内粉完成33%，栏杆完成41%



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成，屋面防水
二遍完成，内粉完成53%，栏杆完成45%




15 号楼（8+1F）

吊顶完成70%，墙地砖完成50%，墙面找
平完成90%，外保温完成，真石漆完成92%，
一体板完成32%



16 号楼 (8+1F)

吊顶完成70%，墙地砖完成70%，外保温完成，
真石漆完成80%，玻璃完成80%



17 号楼 (8+1F)

外保温完成11%，地暖盘管完成，
地暖保护层浇筑完成，玻璃完成10%



18 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成86%，户内水管
完成30%



19 号楼 (8+1F)

外保温完成12%，墙地砖完成60%，墙面找平完成20%



20 号楼 (17F)

砌体完成，构造柱完成，二次配管完成
栏杆安装完成，内粉完成6%，窗框完成60%



21 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成28%，栏杆安装完成46%



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，
内粉完成13%



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，
二次配管完成22%



车库、室外

车库主体结构完成，防水施工完成65%，
保护层浇筑完成60%，回填土完成45%，
小市政完成42%，景观完成22%

