

空港绿地新城四期项目进度（3月10日）

1 号楼（15F）

内墙抹灰完成，窗框安装完成，防火门框安装完成，外保温完成55%，屋面瓦完成，地暖盘管完成50%。



2 号楼（6F）

玻璃安装完成98%，外墙保温完成，真石漆完成，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成98%，公区装修完成，进户门安装完成。



3 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成98%，外墙保温完成，外墙真石漆完成，屋面瓦完成，地暖完成，一体板完成98%，公区装修完成，进户门安装完成。



7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙真石漆完成，
一体板完成，固定玻璃窗扇安装完成，
屋面瓦完成，橱柜、浴室柜、宝瓶柱、
户内门、木地板、踢脚线完成，空调
安装完成。



8 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙真石漆完成，
固定玻璃窗扇安装完成，一体板完成，
屋面瓦完成，宝瓶柱安装完成，橱柜、
浴室柜、户内门、木地板、踢脚线完
成，空调安装完成。



9 号楼 (17F)

外保温完成90%，外墙真石漆完成70%，
卫生间防水完成，给水管完成，防火
门框安装完成，屋面瓦完成，一体板
完成40%，玻璃安装完成60%。




10 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成，固定玻璃窗扇安装完成，一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱、橱柜浴室柜、户内门安装完成95%，空调安装完成，木地板、踢脚线完成。



11 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成，固定玻璃窗扇安装完成，一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱、橱柜、木地板、户内门、踢脚线完成，空调安装完成。



12 号楼（17F）

内墙抹灰完成，卫生间防水施工完成，给水管完成，地暖完成，外墙保温完成87%，真石漆完成70%，屋面瓦完成，墙地砖完成20%，吊顶完成30%，墙体找平完成20%。



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成，固定玻璃窗扇安装完成，一体板完成，屋面瓦、宝瓶柱完成，橱柜、浴室柜户内门安装完成95%，空调安装完成。



14 号楼（18F）

内墙抹灰完成，外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，墙地砖铺贴完成65%，墙面找平完成，玻璃安装完成90%，电梯安装完成，屋面瓦完成。



15 号楼（18F）

给水完成，卫生间防水完成，地暖保护层完成20%，外保温完成40%，外墙真石漆完成5%，电梯安装完成90%，屋面瓦完成。



16 号楼 (17F)

外墙保温完成95%，外墙真石漆完成92%，地暖完成95%，新风系统安装完成，吊顶完成60%，墙面找平完成，玻璃安装完成90%，电梯安装完成，屋面瓦完成。



室外

土方回填完成95%，围墙完成，小市政完成88%，首批次景观铺装、种树完成75%，交付围挡完成70%。



地下

砌体完成95%，抹灰完成95%，安装完成88%，装饰完成95%，固化地坪完成90%，设备房完成79%。

