

空港绿地新城五期项目进度（3月10日）

1 号楼（15F）

室内砌体完成，窗框安装完成，外保温及外粉完成58%，内粉完成5%。



2 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成75%，吊顶完成70%，墙地砖完成75%，墙面找平完成70%，玻璃安装完成。



3 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成70%，吊顶完成30%，墙地砖完成30%，墙面找平完成65%。



7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，真石漆完成95%，玻璃安装完成，一体板完成55%，吊顶完成95%，墙地砖完成90%，墙面找平完成90%，腻子完成30%。



8 号楼 (8+1F)

吊顶完成，墙地砖完成93%，墙面找平完成，腻子完成10%，外保温、真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成55%。



9 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成95%，一体板完成63%，玻璃完成90%，吊顶完成，墙地砖完成，墙面找平完成，腻子完成20%。



10 号楼 (8+1F)

外保温完成50%，真石漆完成20%，玻璃完成95%，室内防水完成，吊顶龙骨完成，地面找平完成，包管完成。



11 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成，吊顶龙骨完成，外墙保温完成95%，真石漆完成85%，玻璃安装完成，墙面找平完成50%。



12 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成90%，墙地砖完成80%，墙面找平完成，外保温完成，真石漆完成95%，玻璃安装完成，一体板完成45%。



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成，屋面防水完成，内粉完成35%，栏杆完成45%。



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成，屋面防水二遍完成，内粉完成55%，栏杆完成45%。



15 号楼（8+1F）

吊顶龙骨完成70%，墙地砖完成60%，墙面找平完成，外保温完成，真石漆完成95%，一体板完成40%。



19 号楼 (8+1F)

外保温完成45%，墙地砖完成60%，墙面找平完成20%。



20 号楼 (17F)

砌体完成，构造柱完成，二次配管完成，栏杆安装完成，内粉完成10%，窗框完成90%。



21 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成28%，栏杆安装完成46%。



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，
内粉完成20%。



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，
二次配管完成60%，内粉完成10%。



车库、室外

车库主体结构完成，防水施工完成60%，
保护层浇筑完成60%，回填土完成50%，
小市政完成42%，景观完成25%。

