

空港绿地新城五期项目进度（3月17日）

1 号楼（15F）

室内砌体完成，窗框安装完成，外保温及外粉完成65%，内粉完成7%。



2 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成80%，吊顶完成70%，墙地砖完成80%，墙面找平完成80%，玻璃安装完成。



3 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成80%，吊顶完成35%，墙地砖完成50%，墙面找平完成70%。



7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 真石漆完成, 玻璃安装完成, 一体板完成80%, 吊顶完成, 墙地砖完成92%, 墙面找平完成, 腻子完成40%。



8 号楼 (8+1F)

吊顶完成, 墙地砖完成94%, 墙面找平完成, 腻子完成12%, 外保温、真石漆完成, 玻璃安装完成, 一体板完成60%。



9 号楼 (8+1F)

外保温完成, 真石漆完成, 一体板完成65%, 玻璃完成95%, 吊顶完成, 墙地砖完成, 墙面找平完成, 腻子完成30%。



10 号楼 (8+1F)

外保温完成70%，真石漆完成25%，玻璃完成，室内防水完成，吊顶龙骨完成，地面找平完成，包管完成。



11 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成，吊顶龙骨完成，外墙保温完成，真石漆完成90%，玻璃安装完成，墙面找平完成60%。



12 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成，墙地砖完成85%，墙面找平完成，外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成60%。



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成，屋面防水完成，内粉完成35%，栏杆完成45%，外保温完成10%，窗框完成。



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成，屋面防水二遍完成，内粉完成55%，栏杆完成45%，窗框完成，外保温完成5%。



15 号楼（8+1F）

吊顶龙骨完成80%，墙地砖完成70%，墙面找平完成，外保温完成，真石漆完成，一体板完成50%，玻璃完成。



16 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成, 包管完成, 墙地砖完成80%,
外保温完成, 真石漆完成95%, 玻璃完成,
一体板完成45%。



17 号楼 (8+1F)

外保温完成80%, 地暖盘管完成, 玻璃完成90%。



18 号楼 (15F)

砌体完成, 内粉完成90%, 户内水管完成80%, 窗框完成10%。



19 号楼 (8+1F)

外保温完成60%，真石漆完成10%，玻璃完成，墙地砖完成70%，墙面找平完成30%。



20 号楼 (17F)

砌体完成，构造柱完成，二次配管完成
栏杆安装完成，内粉完成10%，窗框完成95%。



21 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成28%，栏杆安装完成46%。



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，
内粉完成20%。



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，
二次配管完成60%，内粉完成10%。



车库、室外

车库主体结构完成，防水施工完成60%，
保护层浇筑完成60%，回填土完成50%，
小市政完成42%，景观完成30%。

