

空港绿地新城六期项目进度（3月17日）

1 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成95%，真石漆完成80%，地辐热保护层浇筑完成。



2 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成98%，户内门完成，橱柜、浴室柜完成，木地板完成，开关、插座、洁具完成。



3 号楼（15F）

外立面保温、真石漆完成，一体板完成98%，墙地砖完成，户内涂料完成70%，铝扣板完成，橱柜完成50%，户内门完成10%，角阀花洒完成52%。



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成90%，真石漆完成60%，地辐热保护层完成。



5 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门完成，橱柜、浴室柜完成，木地板完成，插座、洁具完成。



6号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门完成，橱柜、浴室柜完成，木地板完成，插座、洁具完成。



7 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成95%，户内墙地砖完成，涂料完成，橱柜、浴柜、户内门完成98%，木地板完成，插座完成，洁具完成。



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成80%，真石漆完成50%，地辐热盘管完成。



9 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆、一体板完成，户内真石漆、橱柜、浴室柜完成，木地板完成，户内门完成，插座、洁具完成。



10 号楼 (8+1F)

外墙保温、真石漆、一体板完成，
户内乳胶漆、铝扣板完成，橱柜、浴室柜
完成，户内门完成，插座、洁具完成。



11 号楼 (16F)

外墙保温完成，真石漆完成98%，一
体板完成90%，户内墙地砖完成，涂料
完成，铝扣板吊顶完成，橱柜浴室柜、
户内门完成，木地板完成。



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，真石漆完成75%，
公区吊顶完成，西单元厨卫及公区
地砖完成65%，东单元完成50%。



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成98%，真石漆完成83%，玻璃安装完成60%，公区贴砖完成，户内厨卫墙地砖完成，吊顶封板完成，一体板完成20%。



14 号楼 (15F)

外墙保温完成80%，户内吊顶完成，公区腻子完成40%，东单元户内贴砖完成20%。



15 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，真石漆完成73%，西单元户内厨卫及公区墙地砖完成45%，东单元完成70%，吊顶完成40%。



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成98%，外墙真石漆完成80%，
玻璃安装完成45%，户内厨卫及公区贴砖完成，
吊顶封板完成。



17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成47%，室内
电梯调试完成，墙面冲筋完成35%。



18 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成30%，
室内吊顶完成，墙面腻子完成76%，
客厅贴砖完成。



19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成98%，户内墙地面找平完成，吊顶封板完成，墙地砖完成40%。



20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，外墙真石漆完成92%，东单元户内墙面找平完成，西单元完成98%，吊顶挂板完成10%。



21 号楼（15F）

窗框安装完成95%，外墙保温完成35%，电梯调试中。



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成90%，小市政完成65%，
景观完成52%。



地下

地库二遍腻子完成80%，顶棚涂料完成
98%，水泥固化地坪完成50%，划线40%，
桥架安装77%，消防通风管安装64%。

