

空港绿地新城三期项目进度（3月24日）

7 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，一体板完成95%，玻璃安装完成55%，吊顶完成80%，墙地砖、墙面粉刷施工完成56%。



8 号楼（8F）

外墙保温完成，真石漆完成，一体板完成，玻璃安装完成60%，吊顶完成85%，墙地砖、墙面粉刷施工完成70%。

