

7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成83%，吊顶完成，墙地砖完成95%，墙面找平完成，腻子完成45%。



8 号楼 (8+1F)

吊顶完成，墙地砖完成97%，墙面找平完成，腻子完成45%，外保温、真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成65%。



9 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成70%，玻璃完成，吊顶完成，墙地砖完成，墙面找平完成，腻子完成45%。



10 号楼 (8+1F)

外保温完成90%，真石漆完成40%，玻璃完成，室内防水完成，吊顶龙骨完成，地面找平完成，包管完成。



11 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成，吊顶龙骨完成，外墙保温完成，真石漆完成95%，一体板完成10%，玻璃安装完成，墙面找平完成65%。



12 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成，墙地砖完成89%，墙面找平完成，外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成65%。



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成，屋面防水完成，内粉完成40%，栏杆完成50%，外保温完成15%，窗框完成。



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成，屋面防水二遍完成，内粉完成60%，栏杆完成50%，窗框完成，外保温完成10%。



15 号楼（8+1F）

吊顶龙骨完成85%，墙地砖完成75%，墙面找平完成，外保温完成，真石漆完成，一体板完成55%，玻璃完成。



16 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成, 包管完成, 墙地砖完成85%,
外保温完成, 真石漆完成97%, 玻璃完成,
一体板完成50%。



17 号楼 (8+1F)

外保温完成90%, 地暖盘管完成, 玻璃完成95%。



18 号楼 (15F)

砌体完成, 内粉完成95%, 户内水管完成85%, 窗框完成30%。



19 号楼 (8+1F)

外保温完成80%，真石漆完成20%，玻璃完成，墙地砖完成75%，墙面找平完成35%。



20 号楼 (17F)

砌体完成，构造柱完成，二次配管完成，栏杆安装完成，内粉完成15%，窗框完成97%。



21 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成31%，栏杆安装完成49%。



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，
内粉完成25%。



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，
二次配管完成65%，内粉完成15%。



车库、室外

车库主体结构完成，防水施工完成62%，
保护层浇筑完成60%，回填土完成50%，
小市政完成45%，景观完成30%。

