

# 空港绿地新城六期项目进度（3月24日）

## 1 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成98%，真石漆完成90%，一体板钢架完成40%，地辐射保护层浇筑完成。



## 2 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具安装完成，精保洁完成。



## 3 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成98%，墙地砖完成，户内涂料完成，橱柜、浴柜完成，户内门完成50%，木地板完成50%，角阀花洒完成90%。



## 4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成95%，真石漆完成90%，一体板钢架完成20%，地辐热保护层浇筑完成。



## 5 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具安装完成，精保洁完成。



## 6号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具安装完成，精保洁完成。



## 7 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成98%，户内涂料完成，橱柜、浴柜、户内门完成，木地板完成，空调完成，洁具完成，保洁完成90%



## 8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成90%，真石漆完成80%，地辐热保护层浇筑完成。



## 9 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆、一体板完成，户内橱柜、浴室柜完成，木地板完成，户内门完成，空调、洁具完成，精保洁完成。



## 10 号楼 (8+1F)

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，  
户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调  
、洁具安装完成，精保洁完成。



## 11 号楼 (16F)

外墙保温、真石漆完成，一体板完成  
98%，户内涂料完成，橱柜、浴柜、  
户内门完成，木地板完成，空调完成，  
洁具完成，保洁完成80%。



## 12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，真石漆完成75%，  
公区吊顶完成，西单元厨卫及公区  
地砖完成，东单元厨卫及公区  
地砖完成90%。



## 13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 真石漆完成90%, 玻璃安装完成80%, 公区贴砖完成, 户内厨卫墙地砖完成, 吊顶封板完成, 一体板预埋板完成40%。



## 14 号楼 (15F)

外墙保温完成80%, 真石漆完成20%, 户内吊顶完成, 公区腻子完成40%, 东单元户内贴砖完成80%。西单元开始贴砖。



## 15 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%, 真石漆完成73%, 西单元户内厨卫及公区墙地砖完成, 东单元户内厨卫及公区墙地砖完成80%, 吊顶完成50%。



## 16 号楼（8+1F）

外墙保温完成98%，外墙真石漆完成85%，  
玻璃安装完成80%，户内厨卫及公区贴砖  
完成，吊顶封板完成。



## 17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成50%，室内  
电梯验收完成，墙面冲筋完成40%。



## 18 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成40%，  
室内吊顶完成，墙面腻子完成78%，  
客厅贴砖完成。



## 19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成，户内贴砖完成80%，吊顶封板完成，腻子完成40%。



## 20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，真石漆完成95%，户内墙地面找平完成，吊顶封板完成40%。



## 21 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成40%，电梯调试中。



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成，  
室外回填土完成90%，小市政完成65%，  
景观完成55%。



## 地下

地库二遍腻子完成82%，顶棚真石漆完成，  
水泥固化地坪完成52%，划线完成45%，  
桥架安装78%，消防通风管安装65%，  
消防水安装完成60%。

