

# 空港绿地新城五期项目进度（3月31日）

## 1 号楼（15F）

室内砌体完成，窗框安装完成，外保温及外粉完成70%，内粉完成20%。



## 2 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成86%，吊顶完成75%，墙地砖完成86%，铝扣板上料完成，墙面找平完成，玻璃安装完成。



## 3 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成90%，吊顶完成90%，墙地砖完成80%，一遍腻子完成20%。





## 7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 真石漆完成, 玻璃  
安装完成, 一体板完成85%, 吊顶完成,  
墙地砖完成, 二遍腻子完成60%, 铝扣板  
完成40%。



## 8 号楼 (8+1F)

吊顶完成, 墙地砖完成, 墙面找平完成,  
二遍腻子完成60%, 铝扣板完成10%,  
外保温、真石漆完成, 玻璃安装完成,  
一体板完成65%。



## 9 号楼 (8+1F)

外保温完成, 真石漆完成, 一体  
板完成75%, 玻璃完成, 吊顶完成,  
墙地砖完成, 墙面找平完成, 二遍腻子  
完成60%, 铝扣板完成60%。



## 10 号楼 (8+1F)

外保温完成95%，真石漆完成50%，玻璃完成，室内防水完成，吊顶龙骨完成，地面找平完成，墙体砖开始施工，包管完成。



## 11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，真石漆完成96%，一体板完成15%，玻璃安装完成，吊顶龙骨完成，墙面找平完成80%，墙地砖完成50%。



## 12 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成，墙地砖完成90%，墙面找平完成，外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成70%。



## 13 号楼（16F）

内粉完成60%，栏杆完成55%，外保温完成20%，窗框完成，屋面瓦完成。



## 14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成，内粉完成65%，栏杆完成55%，窗框完成，外保温完成15%。



## 15 号楼（8+1F）

吊顶龙骨完成，墙地砖完成80%，外保温完成，真石漆完成，一体板完成60%，玻璃完成。



## 16 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成, 包管完成, 墙地砖完成90%,  
外保温完成, 真石漆完成, 玻璃完成,  
一体板完成55%。



## 17 号楼 (8+1F)

外保温完成92%, 玻璃完成, 地暖完成,  
吊顶龙骨完成5%, 墙面找平完成20%, 包  
管道完成50%。



## 18 号楼 (15F)

砌体完成, 内粉完成, 地暖完成10%,  
窗框完成40%。



## 19 号楼（8+1F）

外保温完成85%，真石漆完成30%，玻璃完成，墙地砖完成80%，墙面找平完成50%。



## 20 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，二次配管完成，栏杆安装完成，内粉完成20%，窗框完成。



## 21 号楼（15F）

砌体完成，内粉完成35%，栏杆安装完成50%，窗框完成10%。



## 22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，  
内粉完成30%。



## 23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成，  
二次配管完成，内粉完成20%。



## 车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成40%，  
车库顶板防水施工完成65%，保护层浇  
筑完成60%，回填土完成50%，小市政  
完成45%，景观完成32%。

