

空港绿地新城六期项目进度（3月31日）

1 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成98%，真石漆完成92%，一体板钢架完成60%，地辐射保护层浇筑完成。



2 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具安装完成，精保洁完成。



3 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成98%，墙地砖完成，户内涂料完成，橱柜、浴柜完成，户内门完成，木地板完成70%，踢脚线完成50%，角阀花洒完成。



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成96%，真石漆完成91%，一体板钢架完成30%，地辐热保护层浇筑完成。



5 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具安装完成，精保洁完成。



6号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具安装完成，精保洁完成。



7 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成98%，户内涂料完成，橱柜、浴柜、户内门完成，木地板完成，空调完成，洁具完成，保洁完成。



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成95%，真石漆完成82%，地辐热保护层浇筑完成。



9 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆、一体板完成，户内橱柜、浴室柜完成，木地板完成，户内门完成，空调、洁具完成，精保洁完成。



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成95%，玻璃安装完成82%，公区贴砖完成，户内墙地砖整体完成95%，吊顶封板完成，一体板板钢架完成。




14 号楼（15F）

外墙保温完成80%，真石漆完成30%，户内吊顶完成，公区腻子完成60%，东单元户内贴砖完成，西单元贴砖完成20%。



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，真石漆完成75%，西单元户内厨卫及公区墙地砖完成，东单元户内厨卫及公区墙地砖完成85%，吊顶完成60%。



19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，户内贴砖完成90%，吊顶封板完成，腻子完成60%。



20 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，户内墙地面找平完成，吊顶封板完成50%。



21 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成45%，电梯调试中。



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成90%，小市政完成65%，
景观完成56%。



地下

地库二遍腻子完成82%，顶棚涂料完成，
水泥固化地坪完成53%，划线完成46%，
桥架安装79%，消防通风管安装66%，消
防水安装完成65%。

