

## 空港绿地新城六期项目进度（4月23日）

### 1 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成，真石漆完成98%，一体板钢架完成90%，挂板完成20%，室外给水及热力管网完成70%



### 2 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。



### 3 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成98%，户内涂料、橱柜、浴柜、户内门、木地板、踢脚线完成、角阀花洒、油烟机完成。



## 4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成，真石漆完成96%，一体板钢架完成50%，挂板完成20%，室外管网完成60%。



## 5 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。



## 6号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。





## 7 号楼（16F）

---

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，  
户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调  
、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。

---



## 8 号楼（6F）

---

窗框完成90%，外墙保温完成，真石漆完成95%，楼梯间踏步抹灰完成。

---



## 9 号楼（8+1F）

---

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，  
户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调  
、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。

---



## 10 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，  
户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调  
、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。



## 11 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，  
户内门、橱柜、浴室柜、木地板、空调  
、洁具、油烟机安装完成，精保洁完成。



## 12 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成95%，一体板  
钢架完成10%，公区墙地砖、吊顶完成，  
室内墙地砖完成90%，二遍腻子完成50%。





## 13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成95%，公区墙地砖完成，户内墙地砖完成，二遍腻子完成80%，一体板完成90%。



## 14 号楼（15F）

外墙保温完成95%，真石漆完成70%，户内吊顶完成，公区腻子完成78%，东单元户内贴砖完成，西单元贴砖完成80%。



## 15 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成95%，一体板钢架完成20%，玻璃安装完成95%，室内墙地砖完成95%，二遍腻子完成40%。



## 16 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成，一体板钢架完成30%，玻璃安装完成95%，户内贴砖完成，二遍腻子完成40%。



## 17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成80%，真石漆完成20%，室内墙面找平完成，吊顶龙骨安装50%。



## 18 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成80%，室内吊顶完成，墙顶面腻子完成，客厅贴砖完成，厨卫贴砖完成70%。





## 19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板钢架完成30%，户内贴砖完成，二遍腻子完成，涂料完成70%。



## 20 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成95%，户内墙地面找平完成，吊顶封板完成，贴砖完成40%。



## 21 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成60%，室内墙面冲筋完成40%。



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成，  
室外回填土完成90%，小市政完成75%，  
景观完成60%。



## 地下

地库二遍腻子完成93%，顶棚涂料完成，  
水泥固化地坪完成77%，划线完成50%，  
桥架安装82%，消防通风管安装72%，消  
防水安装完成72%。

