

# 空港绿地新城四期项目进度（4月28日）

## 1 号楼（15F）

内墙抹灰完成，窗框安装完成，防火门框安装完成，外保温完成90%，外墙真石漆完成70%，一体板完成30%，屋面瓦完成，吊顶完成30%，墙体找平完成80%。



## 6 号楼（15F）

外墙保温完成95%，外墙真石漆完成95%，一体板完成60%，屋面瓦完成，玻璃完成85%，墙地砖完成85%，吊顶完成80%，墙面找平完成，卧室地面找平完成85%。



## 9 号楼（17F）

外保温完成90%，外墙真石漆完成85%，  
卫生间防水完成，给水管完成，防火  
门框安装完成，屋面瓦完成，一体板  
完成90%，玻璃安装完成85%。



## 12 号楼（17F）

玻璃安装完成85%，外墙保温完成90%，  
真石漆完成85%，一体板完成70%，  
屋面瓦完成，地砖完成70%，吊顶完成80%，  
墙体找平完成80%，地面找平完成60%。



## 14 号楼（18F）

内墙抹灰完成，外墙保温完成，外墙  
真石漆完成95%，一体板完成60%，墙  
地砖铺贴完成90%，墙面找平完成，  
腻子完成30%，玻璃安装完成90%，电  
梯安装完成，屋面瓦完成，新风系统完成。



## 15 号楼（18F）

给水完成，卫生间防水完成，地暖保护层完成，外保温完成70%，外墙真石漆完成50%，电梯安装完成，屋面瓦完成，墙体找平完成60%，吊顶完成30%。



## 16 号楼（17F）

外墙保温完成97%，外墙真石漆完成93%，地暖完成，新风系统安装完成，吊顶完成85%，墙面找平完成，玻璃安装完成90%，地砖完成80%，电梯安装完成，屋面瓦完成。



## 室外

---

土方回填完成98%，围墙完成，小市政完成91%，首批次景观铺装、种树完成，交付围挡完成。

---



## 地下

---

砌体完成，抹灰完成，安装完成89%，装饰完成95%，固化地坪完成90%，画线完成65%，车位定位器安装完成，设备房完成83%。

---

