

空港绿地新城五期项目进度（4月28日）

1 号楼（15F）

室内砌体完成，窗框安装完成，外保温及外粉完成90%，内粉完成，真石漆完成30%，户内水管完成50%，墙面找平完成5%。



2 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，吊顶完成，铝扣板完成，墙地砖完成，乳胶漆完成，户内门完成，淋浴屏完成60%，玻璃安装完成，木地板完成80%。



3 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，吊顶完成，墙地砖完成，铝扣板完成，乳胶漆完成，户内门完成，淋浴屏完成70%，橱柜完成80%。



4 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成，
吊顶完成，墙地砖完成，乳胶漆完成，
铝扣板完成，户内门完成，淋浴屏完
成，玻璃完成，橱柜完成80%。



5 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，
乳胶漆完成，墙地砖完成，木地板完成，
橱柜完成，淋浴隔断完成，部品部件安装
完成50%，粗保洁完成60%。



6 号楼（15F）

内粉完成，二遍防水完成，外保温完成
70%，真石漆完成30%，地暖完成，墙面找
平完成，木地板找平完成50%，吊顶基
层完成20%。



7 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，木地板完成，橱柜完成，户内门完成，淋浴隔断完成，部品部件安装完成80%，粗保洁完成70%。



8 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，木地板完成，橱柜完成，淋浴隔断完成，户内门完成，部品部件安装完成80%。



9 号楼 (8+1F)

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，木地板完成90%，橱柜完成95%，淋浴隔断完成，户内门完成，乳胶漆完成，部品部件安装完成70%。



10 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃完成，
吊顶基层完成，穿线完成，墙地砖完成
95%，腻子完成75%，木地板基层完成50%



11 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，一体
板完成70%，玻璃安装完成，吊顶穿线
完成，封板完成50%，墙面找平完成，
墙地砖完成95%，墙面腻子完成20%。



12 号楼（8+1F）

吊顶封板完成40%，墙地砖完成，墙面找
平完成，外保温完成，真石漆完成，
玻璃安装完成，一体板完成95%，墙面腻子
完成30%。



13 号楼（16F）

内粉完成，粉刷石膏完成70%，栏杆完成85%，
外保温完成75%，窗框完成，屋面瓦完成，
真石漆完成30%，地暖管线完成80%，墙面找
平完成20%。



14 号楼（15F）

户内水管完成90%，内粉完成，栏杆完成
80%，窗框完成，外保温完成60%，真石漆完成20%。



15 号楼（8+1F）

吊顶封板完成50%，墙地砖完成，外保
温完成，真石漆完成，一体板完成90%，
玻璃完成，墙面腻子完成20%。



16 号楼（8+1F）

吊顶封板完成40%，墙地砖完成，外保温完成，真石漆完成，玻璃完成，一体板完成90%，墙面腻子完成20%。



17 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成65%，玻璃完成，墙面找平完成，包管道完成，吊顶基层完成40%，防水完成90%。



18 号楼（15F）

砌体完成，内粉完成，地暖保护层完成80%，窗框完成，外保温完成20%
吊顶基层完成5%。



19 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成90%，玻璃完成，墙地砖完成，墙面找平完成，吊顶基层完成，腻子完成20%。



20 号楼（17F）

户内水管完成，地暖管线完成70%，内粉完成，窗框完成，外保温完成50%。



21 号楼（15F）

内粉完成，栏杆安装完成65%，窗框完成，外保温完成20%，给水完成75%。



22 号楼（17F）

屋面施工完成，内粉完成，外保温完成20%，给水完成50%。



23 号楼（16F）

屋面施工完成，窗框安装完成50%，内粉完成，外保温完成20%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成55%，车库顶板防水施工完成70%，保护层浇筑完成65%，回填土完成65%，小市政完成55%，景观完成45%。

