

空港绿地新城四期项目进度（5月29日）

1 号楼（15F）

窗框安装完成，玻璃开始安装，防火门框安装完成，外保温完成90%，外墙真石漆完成85%，一体板完成50%，屋面瓦完成，吊顶完成60%，墙体找平完成90%，贴砖完成55%。



6 号楼（15F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，一体板完成83%，屋面瓦完成，玻璃完成90%，墙地砖完成92%，吊顶完成90%，腻子完成60%，卧室地面找平完成90%。



9 号楼（17F）

外保温完成90%，外墙真石漆完成90%，
卫生间防水完成，给水管完成，防火
门框安装完成，屋面瓦完成，一体板
完成92%，玻璃安装完成90%，地暖完成50%，
吊顶完成45%。



12 号楼（17F）

玻璃安装完成90%，外墙保温完成95%，
真石漆完成90%，一体板完成85%，屋
面瓦完成，地砖完成85%，吊顶完成83%，
墙体找平完成92%，地面找平完成87%。



14 号楼（18F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，
一体板完成85%，墙地砖铺贴完成90%，
墙面找平完成，腻子完成88%，吊顶
完成92%，玻璃安装完成90%，电梯安
装完成，屋面瓦完成，新风系统完成。



15 号楼（18F）

地暖保护层完成，外保温完成75%，外墙真石漆完成65%，电梯安装完成，屋面瓦完成，墙体找平完成85%，吊顶完成45%，地面找平完成30%，地面贴砖完成10%。



16 号楼（17F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，一体板完成60%，新风系统安装完成，吊顶完成90%，墙面找平完成，玻璃安装完成90%，地砖完成92%，腻子完成80%，电梯安装完成，屋面瓦完成。



室外

土方回填完成95%，围墙完成，小市政完成92%，二批次景观补救面完成85%。



地下

砌体完成，抹灰完成，安装完成90%，装饰完成95%，固化地坪完成90%，画线完成70%，车位定位器安装完成，设备房完成85%。

