

空港绿地新城四期项目进度（6月19日）


1 号楼（15F）

窗框安装完成，玻璃安装完成80%，防火门框安装完成，外保温完成90%，外墙真石漆完成88%，一体板完成65%，屋面瓦完成，吊顶完成80%，墙体找平完成，贴砖完成85%，卧室地面找平完成80%，进户门安装。



6 号楼（15F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，一体板完成90%，屋面瓦完成，玻璃完成95%，墙地砖完成98%，新风安装完成，吊顶完成95%，腻子完成，卧室地面找平完成，橱柜、浴室柜安装完成30%，进户门安装。



9 号楼 (17F)

外保温完成90%，外墙真石漆完成90%，
卫生间防水完成，防火门框安装完成，
屋面瓦完成，一体板完成93%，玻璃安
装完成90%，地暖完成，吊顶完成60%，
地砖铺贴完成20%。



12 号楼 (17F)

玻璃安装完成90%，外墙保温完成95%，真石漆完成90%，一体板完成85%，屋面瓦完成，地砖完成，吊顶完成90%，墙体找平完成，腻子完成80%，地面找平完成。



14 号楼 (18F)

外墙真石漆完成95%，一体板完成90%，
墙地砖铺贴完成，乳胶漆完成80%，
吊顶完成，玻璃安装完成95%，电橱柜、
浴室柜完成80%，户内门安装完成10%，
空调安装完成80%，进户门安装完成。



15 号楼（18F）

外保温完成80%，外墙真石漆完成70%，
电梯安装完成，屋面瓦完成，墙体找平完成90%，吊顶完成70%，地面找平完成70%，墙地面贴砖完成60%。



16 号楼（17F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，
一体板完成80%，新风系统安装完成，
吊顶完成，墙面找平完成，玻璃安装完成90%，地砖完成，腻子完成，
电梯安装完成，屋面瓦完成，橱柜浴室柜安装完成10%。



室外

土方回填完成95%，围墙完成，小市政完成92%，二批次景观补救面完成90%，铺装完成10%。



地下

砌体完成，抹灰完成，安装完成90%，装饰完成95%，固化地坪完成90%，画线完成70%，车位定位器安装完成，设备房完成87%。

