

空港绿地新城五期项目进度（7月25日）

1 号楼（15F）

室内砌体完成，窗框安装完成，玻璃安装完成85%、外保温及外粉完成98%，内粉完成，真石漆完成74%，墙面找平完成，吊顶基层完成90%，精找平完成40%。



6 号楼（15F）

外保温完成96%，真石漆完成92%，玻璃安装完成90%，墙面找平完成，木地板找平完成，吊顶基层完成，墙地砖完成，腻子完成95%，封板完成15%。



10 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，墙地砖完成，涂料完成，入户门完成，部品部件安装完成90%，精保洁一遍完成。



11 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，墙地砖完成，涂料完成，入户门完成，部品部件安装完成90%，精保洁1遍完成。



12 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，一体板完成，墙地砖完成，涂料完成，入户门完成，部品部件安装完成90%，精保洁1遍完成。



13 号楼（16F）

内粉完成，粉刷石膏完成，腻子完成3%，栏杆完成80%，外保温完成95%，玻璃安装完成85%，真石漆完成92%，吊顶基层完成，瓷砖完成90%，精找平完成，腻子完成70%。



14 号楼（15F）

栏杆完成95%，玻璃安装完成80%，外保温完成98%，真石漆完成98%，腻子完成40%，精找平完成，瓷砖施工完成30%。



15 号楼（8+1F）

墙地砖完成，外保温完成，真石漆完成，一体板完成，涂料完成，铝扣板完成，入户门完成，部品部件安装完成90%，精保洁1遍完成。



16 号楼（8+1F）

墙地砖完成，外保温完成，入户门完成，真石漆完成，一体板完成，涂料完成，铝扣板安装完成，部品部件安装完成90%，精保洁1遍完成。



17 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，墙面找平完成，墙地砖完成，涂料完成，铝扣板完成，木地板找平完成，入户门安装完成，部品部件安装完成90%，精保洁1遍完成。



18 号楼（15F）

窗框完成，外保温完成85%，真石漆完成30%，木地板找平完成，吊顶基层完成，墙面找平完成，腻子完成85%，墙地砖完成95%。



19 号楼（8+1F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃完成，墙地砖完成，墙面找平完成，吊顶完成，涂料完成，铝扣板完成，部品部件安装完成90%，精保洁1遍完成。



20 号楼（17F）

窗框完成，玻璃安装完成80%，外保温完成95%，真石漆完成55%，腻子完成60%，吊顶基层完成，木地板找平完成，墙地砖完成70%。



21 号楼（15F）

内粉完成，栏杆安装完成80%，窗框完成，外保温完成95%，真石漆完成50%，吊顶基层完成70%，精找平完成，石膏找平完成，腻子完成30%，瓷砖完成25%。



22 号楼（17F）

外保温完成82%，真石漆完成35%，地暖保护层浇筑完成，木地板找平完成70%，吊顶基层完成20%。



23 号楼（16F）

屋面施工完成，窗框安装完成，内粉完成，外保温完成85%，真石漆完成30%，地暖保护层浇筑完成，粉刷石膏完成20%，吊顶基层完成20%，精找平完成30%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成80%，车库顶板防水施工完成87%，保护层浇筑完成82%，回填土完成80%，小市政完成73%，景观完成78%，天然气完成67%。

