

空港绿地新城五期项目进度（9月12日）

1 号楼（15F）

外保温及外粉完成96%，真石漆完成80%，
墙面找平完成，吊顶基层完成95%，吊顶
封板完成20%，精找平完成95%，穿线完成，
瓷砖完成50%。



6 号楼（15F）

外保温完成96%，真石漆完成93%，玻
璃安装完成95%，墙地砖完成，二遍腻子完
成70%，封板完成95%，铝扣板完成45%，
分集水器完成95%。



13 号楼（16F）

二遍腻子完成40%，外保温完成95%，玻璃安装完成95%，真石漆完成92%，吊顶封板完成95%，瓷砖完成95%，窗台板完成80%。



14 号楼（15F）

玻璃安装完成92%，外保温完成98%，真石漆完成98%，一遍腻子完成80%，瓷砖施工完成70%。吊顶基层完成95%，穿线完成90%。



18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成85%，真石漆完成50%，吊顶封板完成95%，二遍腻子完成85%，墙地砖完成95%，窗台板完成30%。



20 号楼（17F）

玻璃安装完成92%，外保温完成95%，真石漆完成65%，二遍腻子完成25%，墙地砖完成95%。穿线完成95%，窗台板完成70%，吊顶封板完成80%。



21 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成65%，吊顶封板完成60%，一遍腻子完成70%，瓷砖完成95%，穿线完成。



22 号楼（17F）

外保温完成85%，真石漆完成45%，精找平完成95%，吊顶基层完成95%，瓷砖完成85%，穿线完成95%，一遍腻子完成20%。



23 号楼（16F）

外保温完成88%，真石漆完成45%，粉刷石膏完成95%，吊顶基层完成60%，精找平完成95%，防水完成60%，瓷砖完成20%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成88%，
车库顶板防水施工完成92%，保护层浇筑
完成91%，回填土完成88%，小市政完成84%，
景观完成82%，天然气完成81%。

