

空港绿地新城六期项目进度（9月27日）

1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成30%，一体板完成98%，公区装修完成，室外管网、天然气中压完成，消防环路硬化完成，乔木完成80%。



4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成15%，一体板挂板完成96%，公区装修完成，室外管网、天然气中压完成，消防路硬化完成。



8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板钢架完成98%，挂板完成60%，玻璃安装完成15%，公区装修完成，室外管网完成，天然气中压完成，消防路基完成80%。



14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成98%，一体板石材完成30%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、腻子、窗台石安装完成，涂料完成，户内门安装完成98%，橱柜浴柜完成98%，入户门安装完成，木地板完成98%，淋浴屏完成，开关插座完成，空调安装完成。



17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成98%，一体板钢架完成，岩棉完成80%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、腻子打磨完成，涂料完成，窗台石完成，淋浴隔断完成，橱柜、户内门材料上料中。



18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成98%，一体板钢架完成75%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、涂料完成，扣板完成，窗台板完成，入户门安装完成，橱柜、户内门、木地板安装完成，淋浴屏安装完成，开关插座安装完成，空调安装完成，卫浴洁具安装中。



19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板挂板完成85%，室内墙地砖、吊顶、涂料完成，户内门、木地板踢脚线、橱柜、浴柜安装完成，开关插座完成，洁具安装完成，空调安装完成，进户门安装完成，一层大堂墙地砖及吊顶完成，一遍精保洁完成，油烟机灶具安装完成。



20 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成60%，室内及公区墙地砖完成，涂料完成，户内门安装完成，木地板、橱柜、浴柜安装完成，踢脚线完成，马桶安装完成，油烟机灶具安装完成，空调安装完成，开关插座完成，一层大堂精装完成，一遍精保洁完成。



21 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成50%，一体板钢架完成20%，室内吊顶、腻子完成，室内及公区墙地砖完成，二遍腻子修补打磨完成，一层大堂贴砖及吊顶完成，橱柜、户内门材料到场。



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成98%，二批次景观路硬化完成95%，石材铺装施工中，东入口挡墙及台阶、水景结构及抹灰完成，西入口水景及景观亭主体完成，室外绿化堆坡塑形施工完成，苗木种植完成92%。



地下

地库墙柱二遍腻子完成98%，涂料完成98%，顶棚涂料完成，地坪完成98%，划线完成85%，机电桥架安装完成98%，热力完成95%，消防通风管安装完成95%，消防水安装完成95%。

