

空港绿地新城五期项目进度（10月8日）

1 号楼（15F）

外保温及外粉完成98%，真石漆完成85%，
墙面找平完成，吊顶基层完成，吊顶
封板完成82%，精找平完成98%，穿线完成，
瓷砖完成82%。



6 号楼（15F）

外保温完成98%，真石漆完成95%，玻
璃安装完成98%，墙地砖完成，二遍腻子
完成92%，封板完成96%，铝扣板完成60%，
分集水器完成96%，窗台板完成82%。



13 号楼（16F）

二遍腻子完成80%，外保温完成95%，玻璃安装完成95%，真石漆完成92%，吊顶封板完成95%，瓷砖完成95%，窗台板完成，天然气完成50%。



14 号楼（15F）

玻璃安装完成95%，外保温完成98%，真石漆完成98%，一遍腻子完成92%，瓷砖施工完成82%，吊顶基层完成，穿线完成92%，窗台板完成25%。



18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成60%，吊顶封板完成，二遍腻子完成，墙地砖完成98%，窗台板完成85%，腻子打磨完成35%。



20 号楼（17F）

玻璃安装完成95%，外保温完成95%，真石漆完成80%，二遍腻子完成55%，墙地砖完成95%，窗台板完成95%，吊顶封板完成95%。



21 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成80%，吊顶封板完成95%，腻子完成72%，瓷砖完成95%，穿线完成。



22 号楼（17F）

外保温完成85%，真石漆完成55%，精找平完成95%，吊顶基层完成95%，瓷砖完成95%，穿线完成95%，一遍腻子完成65%。



23 号楼（16F）

外保温完成90%，真石漆完成50%，粉刷石膏完成95%，吊顶基层完成85%，精找平完成95%，防水完成95%，瓷砖完成55%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成88%，车库顶板防水施工完成94%，保护层浇筑完成93%，回填土完成90%，小市政完成87%，景观完成85%，天然气完成85%。

