

# 空港绿地新城六期项目进度（10月8日）

## 1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成30%，一体板完成98%，公区装修完成，室外管网、天然气中压完成，消防环路硬化完成，乔木完成。



## 4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成20%，一体板挂板完成96%，公区装修完成，室外管网、天然气中压完成，消防环路硬化完成，乔木完成。



## 8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板钢架完成，挂板完成72%，玻璃安装完成15%，公区装修完成，室外管网完成，天然气中压完成，消防路基完成85%，乔木完成



## 14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成98%，一体板石材完成45%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、腻子、窗台石安装完成，涂料完成，户内门安装完成98%，橱柜浴柜完成98%，入户门安装完成，木地板完成98%，淋浴屏完成，开关插座完成，卫浴洁具安装中。



## 17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成98%，一体板钢架完成，岩棉保温完成90%，室内及公区墙地砖完成，户内吊顶、涂料完成，窗台石完成，淋浴隔断完成，户内门安装完成50%。



## 18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成98%，一体板钢架完成80%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、涂料完成，扣板完成，窗台板完成，入户门安装完成，橱柜、户内门、木地板安装完成，淋浴屏安装完成，开关插座安装完成，空调安装完成，卫浴洁具安装中。





## 19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板挂板完成92%，户内精装已完工，预交付维修。



## 20 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成65%，户内精装已完工，预交付维修。



## 21 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成70%，一体板钢架完成25%，室内吊顶、腻子完成，室内及公区墙地砖完成，二遍腻子修补打磨完成，一层大堂贴砖及吊顶完成，橱柜、户内门材料分料。



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成98%，二批次景观路硬化完成95%，石材铺装施工中，东入口挡墙及台阶、水景结构及抹灰完成，西入口水景及景观亭主体完成，室外绿化堆坡塑形施工完成，苗木种植完成93%。



## 地下

地库墙柱二遍腻子完成98%，涂料完成98%，顶棚涂料完成，地坪完成98%，划线完成85%，机电桥架安装完成98%，热力完成98%，消防通风管安装完成96%，消防水安装完成96%。

