

空港绿地新城五期项目进度（10月17日）

1 号楼（15F）

外保温及外粉完成98%，真石漆完成85%，腻子完成40%，吊顶封板完成95%，精找平完成98%，穿线完成，瓷砖完成85%。



6 号楼（15F）

外保温完成98%，真石漆完成95%，玻璃安装完成98%，墙地砖完成，二遍腻子完成95%，铝扣板完成90%，窗台板完成82%，户内门完成40%，橱柜完成30%。



13 号楼（16F）

二遍腻子完成80%，外保温完成95%，玻璃安装完成95%，真石漆完成92%，吊顶封板完成95%，瓷砖完成95%，窗台板完成，户内门完成30%，铝扣板完成40%。



14 号楼（15F）

玻璃安装完成95%，外保温完成98%，真石漆完成98%，一遍腻子完成95%，瓷砖施工完成82%，吊顶基层完成，穿线完成，窗台板完成40%。



18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成65%，腻子打磨完成75%，涂料完成20%，天然气完成50%，户内门完成10%。



20 号楼（17F）

玻璃安装完成95%，外保温完成95%，真石漆完成80%，二遍腻子完成75%，墙地砖完成95%，吊顶封板完成95%，天然气完成50%。



21 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成80%，吊顶封板完成95%，腻子完成95%，瓷砖完成95%，腻子打磨完成50%。



22 号楼（17F）

外保温完成85%，真石漆完成65%，精找平完成95%，吊顶基层完成95%，瓷砖完成95%，穿线完成98%，一遍腻子完成85%。



23 号楼（16F）

外保温完成90%，真石漆完成60%，吊顶基层完成95%，吊顶封板完成10%，瓷砖完成55%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成88%，车库顶板防水施工完成96%，保护层浇筑完成94%，回填土完成90%，小市政完成88%，景观完成86%，天然气完成88%。

