

空港绿地新城五期项目进度（10月24日）

1 号楼（15F）

外保温及外粉完成98%，真石漆完成85%，腻子完成60%，吊顶封板完成95%，精找平完成98%，窗台板完成20%，瓷砖完成85%，不锈钢门套完成90%。



6 号楼（15F）

外保温完成98%，真石漆完成95%，玻璃安装完成98%，墙地砖完成，二遍腻子完成95%，铝扣板完成90%，窗台板完成88%，户内门完成80%，橱柜完成50%，入户门安装完成90%，不锈钢门套完成90%。



13 号楼（16F）

二遍腻子完成90%，外保温完成95%，玻璃安装完成95%，真石漆完成92%，吊顶封板完成95%，瓷砖完成95%，窗台板完成，户内门完成90%，铝扣板完成80%，不锈钢门套完成90%。



14 号楼（15F）

玻璃安装完成95%，外保温完成98%，真石漆完成98%，腻子完成45%，瓷砖施工完成82%，封板完成30%，窗台板完成50%。



18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成70%，涂料完成50%，户内门完成60%，连廊地坪完成80%，不锈钢门套完成90%。



20 号楼（17F）

玻璃安装完成95%，外保温完成95%，真石漆完成85%，腻子完成80%，天然气立管完成，不锈钢门套完成90%。



21 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成80%，腻子打磨完成90%，天然气立管完，入户门安装完成10%，户内门安装完成20%。



22 号楼（17F）

外保温完成85%，真石漆完成65%，精找平完成95%，瓷砖完成95%，穿线完成98%，腻子完成45%，天然气完成50%。



23 号楼（16F）

外保温完成90%，真石漆完成60%，吊顶封板完成20%，瓷砖完成55%，天然气完成30%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成88%，车库顶板防水施工完成98%，保护层浇筑完成96%，回填土完成92%，小市政完成88%，景观完成88%，天然气完成90%。

