

空港绿地新城五期项目进度（10月31日）

1 号楼（15F）

外保温及外粉完成98%，真石漆完成87%，腻子完成75%，吊顶封板完成95%，精找平完成98%，窗台板完成40%，瓷砖完成85%，不锈钢门套完成95%。



6 号楼（15F）

外保温完成98%，真石漆完成95%，玻璃安装完成98%，墙地砖完成，涂料完成5%，铝扣板完成95%，窗台板完成95%。户内门完成90%，橱柜完成80%，入户门安装完成90%，不锈钢门套完成95%，淋浴屏完成80%。



13 号楼（16F）

二遍腻子完成95%，外保温完成95%，玻璃安装完成95%，真石漆完成93%，吊顶封板完成95%，瓷砖完成95%，窗台板完成，户内门完成93%，铝扣板完成90%，不锈钢门套完成90%，淋浴屏完成80%。



14 号楼（15F）

玻璃安装完成95%，外保温完成98%，真石漆完成98%，腻子完成45%，瓷砖施工完成82%，封板完成80%，窗台板完成60%。



18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成75%，涂料完成80%，户内门完成80%，连廊地坪完成90%，不锈钢门套完成90%。



20 号楼（17F）

玻璃安装完成95%，外保温完成95%，真石漆完成88%，腻子完成85%，不锈钢门套完成90%，淋浴屏完成10%。



21 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成85%，腻子打磨完成，入户门安装完成10%，户内门安装完成70%，淋浴屏完成10%。



22 号楼（17F）

外保温完成85%，真石漆完成65%，精找平完成95%，瓷砖完成95%，穿线完成99%，腻子完成45%，天然气完成60%。



23 号楼（16F）

外保温完成90%，真石漆完成70%，吊顶封板完成25%，瓷砖完成55%。天然气完成90%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成88%，车库顶板防水施工完成98%，保护层浇筑完成97%，回填土完成93%，小市政完成89%，景观完成89%，天然气完成91%。

