

空港绿地新城五期项目进度（11月28日）


1 号楼（15F）

外保温及外粉完成98%，真石漆完成92%，乳胶漆完成30%，橱柜完成70%，户内门完成60%，木地板完成10%。




6 号楼（15F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成98%，电子锁安装完成，已预交付。



13 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成98%，电子锁安装完成，已预交付。




14 号楼（15F）

外保温完成98%，真石漆完成98%，腻子完成，瓷砖施工完成，户内门完成60%，入户门完成80%。



18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成80%，户内门完成，淋浴屏完成70%。




20 号楼（17F）

玻璃安装完成95%，外保温完成95%，真石漆完成90%，腻子打磨完成20%，淋浴屏完成，户内门完成90%，铝扣板完成80%，入户门安装完成70%，橱柜完成10%。



21 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成95%，真石漆完成95%，入户门安装完成，淋浴屏完成，铝扣板完成，乳胶漆完成80%。



22 号楼（17F）

外保温完成90%，真石漆完成90%，精找平完成95%，瓷砖完成，腻子完成90%，天然气完成95%，吊顶封板完成。



23 号楼（16F）

外保温完成90%，真石漆完成90%，吊顶封板完成，瓷砖完成89%，天然气完成，腻子完成90%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成91%，
车库顶板防水施工完成，保护层浇筑
完成98%，回填土完成，小市政完成93%，
景观完成93%，天然气完成93%。

