

# 空港绿地新城六期项目进度（12月5日）

## 1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，宝瓶柱完成65%  
玻璃安装完成95%，一体板完成99%，公  
区装修完成，玻璃栏板安装中，室外管  
网、天然气调压箱完成，消防环路硬化  
完成，乔木完成，绿篱栽植完成，路缘  
石安装完成。



## 4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成97%，  
宝瓶柱完成78%，一体板完成99%，公区  
装修完成，玻璃栏板安装中，室外管网、  
天然气调压箱完成，消防环路硬化完成，  
乔木完成，绿篱栽植完成，路缘石安装  
完成。



## 8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成  
99%，宝瓶柱完成83%，玻璃安装完成97%，  
公区装修完成，玻璃栏板安装中，室外  
管网完成，天然气调压箱完成，消防路  
硬化完成，乔木完成，绿篱完成，路缘  
石安装中。



## 14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成99%，户内通电完成，室内预交付维修。



## 17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成98%，室内及公区墙地砖、吊顶、涂料、窗台石、淋浴隔断、户内门、木地板、橱柜浴柜安装完成，户内通电完成。



## 18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成98%，户内通电完成，室内预交付维修。





## 19 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，  
一体板完成98%，室内预交付维修。



## 20 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，  
一体板完成73%，室内预交付维修。



## 21 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装  
完成，一体板完成93%，室内及公区墙  
地砖完成，淋浴隔断完成，户内一遍涂  
料完成，橱柜、浴柜安装完成97%，户  
内门安装完成97%，木地板安装完成98%。



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成，二批次景观路硬化完成98%，东入口台阶铺装完成，水景墙涂料、水钵完成，西入口景观亭GRC装饰构件安装完成，涂料完成，宠物乐园硬化及铺装完成，绿化苗木种植完成95%，儿童活动场地施工中。



## 地下

车库墙柱及顶棚涂料完成98%，地坪完成，划线完成88%，公专变设备安装施工完成，机电桥架安装完成，给水、热力管道完成，消防通风管安装完成98%，消防水安装完成98%。

