

空港绿地新城五期项目进度（12月12日）

1 号楼（15F）

外保温完成，真石漆完成95%，乳胶漆完成，
橱柜完成，户内门完成，木地板完成，
面板洁具灯具完成90%。




6 号楼（15F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，
电子锁安装完成，已预交付。



13 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，
电子锁安装完成，已预交付。




14 号楼（15F）

外保温完成，真石漆完成，腻子打磨完成60%，户内门完成85%，入户门完成，铝扣板完成，橱柜完成80%。



18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成，真石漆完成90%，户内门完成，淋浴屏完成95%。



20 号楼（17F）

真石漆完成，乳胶漆完成80%，淋浴屏完成，户内门完成，入户门安装完成，橱柜完成。



21 号楼（15F）

真石漆完成，入户门安装完成，淋浴屏完成，铝扣板完成，乳胶漆完成，面板灯具洁具安装完成60%，橱柜完成20%。



22 号楼（17F）

外保温完成，真石漆完成95%，腻子完成95%。天然气完成，窗台石完成20%。



23 号楼（16F）

外保温完成97%，真石漆完成95%，瓷砖完成，腻子完成98%，窗台石完成50%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成92%，
车库顶板防水施工完成，保护层浇筑
完成，回填土完成，小市政完成95%，
景观完成95%，天然气完成95%。

