

# 空港绿地新城六期项目进度（12月12日）

## 1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，宝瓶柱完成90%，玻璃安装完成98%，一体板完成99%，公区装修完成，玻璃栏板安装完成，室外管网完成，天然气环管支架安装中，乔木、绿篱完成，消防环路面层完成95%。



## 4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成98%，宝瓶柱完成95%，一体板完成99%，公区装修完成，玻璃栏板安装完成，室外管网完成，天然气环管支架安装中，乔木、绿篱、消防环路面层完成。



## 8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成99%，宝瓶柱完成95%，玻璃安装完成98%，公区装修完成，玻璃栏板安装完成，室外管网完成，天然气环管支架安装中，乔木、绿篱、消防环路面层完成。



## 14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成99%，室内预交付维修。



## 17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成99%，室内及公区墙地砖、吊顶、涂料、窗台石、淋浴隔断、户内门、木地板、橱柜浴柜、踢脚线安装完成，户内通电完成。



## 18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成99%，室内预交付维修。



## 19 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，  
一体板完成，室内预交付维修。



## 20 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，  
一体板完成74%，室内预交付维修。



## 21 号楼（15F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成，  
一体板完成98%，室内及公区墙地砖完成，  
淋浴隔断完成，户内一遍涂料完成，橱  
柜、浴柜安装完成98%，户内门安装完成  
98%，木地板安装完成98%。



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成，二批次景观路硬化完成98%，东入口台阶铺装完成，水景墙涂料、水钵完成，西入口景观亭装饰构件、涂料完成，宠物乐园硬化及铺装完成，儿童活动区基础施工中，绿化苗木种植完成95%。



## 地下

地库墙柱及顶棚涂料完成98%，地坪完成，划线完成88%，公专变设备安装施工完成，机电桥架安装完成，给水、热力管道完成，消防通风管安装完成98%，消防水安装完成98%。

